

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน |
|--------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ | |
| ๑. | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ | ๓๐๙,๑๕๐.๐๐ | ๓๐๙,๑๔๔.๔๐ | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒. | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๒ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๔,๔๗๓.๖๓ | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓. | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกถนนสาย นายแถว-หนองเสือปลา บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ | ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔. | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกถนนสายครูวีระโชติ- หนองเสือปลา บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑ | ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิโรจน์ หมู่ที่ ๙ บ้าน ปราสาททอง | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ | ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ปราสาทอำนวย | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๙,๕๐๐.๐๐ | ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘. | ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มบูรพา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโปลงตึกพัฒนา | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ | ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรสมบูรณ์ บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ๑๐. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มตานิล หมู่ที่ ๘ บ้านประชาสามัคคี ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๑. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายบุญมี บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ | ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๔,๕๐๐.๐๐ | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๒. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายมงคล บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๙,๕๐๐.๐๐ | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๓. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มโนนเจริญ สายนอก บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๔,๕๐๐.๐๐ | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๔. | ก่อสร้างอาคารสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๕. | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๖. | ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๙,๕๐๐.๐๐ | ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๗. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายโคกปราสาท -หนองบ่อ บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕ | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๕๙,๕๐๐.๐๐ | ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๘. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านใหม่หนองสามหมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ | ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๙. | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองฝ้าย | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๐. | สนับสนุนการจ่ายเบี้ยผู้พิการ | ๗๘,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๑. | สนับสนุนการจ่ายเบี้ยผู้พิการ | ๔,๕๙๓,๖๐๐.๐๐ | ๔,๒๐๔,๘๐๐.๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๒. | สนับสนุนการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ | ๙,๕๒๖,๘๐๐.๐๐ | ๙,๓๘๘,๓๐๐.๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๓. | ปรับปรุงเรือนเพาะชำ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ๒๔. | ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๕. | ฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมการทำขนมไทย | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๖. | สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อ้าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๗. | อบรมและส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและการจัดการด้านอาหารสัตว์ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๘. | จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๙. | จัดงานมหกรรมวันหอมแดงแข่งเรือยาวชาวอำเภอนองหงส์ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๐. | สนับสนุนกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในชุมชนบ้านหนองตะคร้อ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๒ มกราคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๑. | สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙,๙๓๒.๐๐ | ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๒. | อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.เมืองฝ้าย | ๙๗๗,๘๘๐.๐๐ | ๘๙๒,๗๔๐.๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๓. | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) | ๑,๒๘๓,๘๕๔.๐๐ | ๙๓๓,๖๓๙.๔๔ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๔. | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง | ๒,๒๔๐,๖๒๘.๐๐ | ๒,๑๗๑,๓๘๘.๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๕. | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน ๔ ศูนย์ | ๒๐๑,๑๔๔.๐๐ | ๒๐๑,๑๔๔.๐๐ | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ | ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๖. | จัดงานประเพณีวิถี ๔ ชนเผ่าตำบลเมืองฝ้าย | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๗. | ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| ๓๘. | ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนอง ย่างหมู หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัด บุรีรัมย์ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๙. | ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบล เมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๑๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๓,๐๐๐.๐๐ | ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๐. | ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๑. | ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๒. | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๓. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) เด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) จำนวน ๔ ศูนย์ | ๘๙,๒๗๐.๐๐ | ๘๓,๙๕๑.๐๐ | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๔. | จัดการแข่งขันกีฬาเมืองฝ้ายเกมส์ | ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ | ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๕. | สนับสนุนกีฬาประเพณีสามสัมพันธ์ตำบลยาเสพติดบ้านฝ้าย | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ | ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๖. | จัดกิจกรรมจัดงานประเพณีและงานรัฐพิธี ฯลฯ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๗. | สนับสนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอหนองหงส์ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๒๘๕.๗๒ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๘. | การบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลเมืองฝ้าย | ๒๖,๓๗๓.๐๐ | ๒๖,๓๗๓.๐๐ | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔๙. | รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙,๔๐๐.๐๐ | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๐. | รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๑. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| ๕๒. | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๓. | สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตำบล | ๑๔๔,๗๕๐.๐๐ | ๑๔๔,๗๕๐.๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๔. | รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๕. | ฝึกอบรม อปพร. | ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๓๔,๗๑๘.๐๐ | ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๖. | ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๙,๔๓๒.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๗. | ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๒๒,๑๖๒.๐๐ | ๒๒,๑๖๒.๐๐ | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ | ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๘. | ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๔,๑๖๒.๐๐ | ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕๙. | สนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖๐. | อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๓,๔๒๔.๐๐ | ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖๑. | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๑๒,๕๗๐.๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖๒. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยายขุ พร้อมวางท่อ ๒ จุด บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖๓. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ ๖ บ้านหนองสาม | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖๙,๕๐๐.๐๐ | ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖๔. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหนองตะคร้อ- หนองเทา บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓ | ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๖,๕๐๐.๐๐ | ๖ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------------|------------------|--------------------|
| ๖๕. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเกษตรสมบูรณ์ บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๑๐ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๙๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖๖. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านใหม่ไปอำเภอหนองหงส์ บ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖ | ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐๙,๕๐๐.๐๐ | ๖ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖๗. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านใหม่ หนองสามหมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ | ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ | ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖๘. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยตาหัง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๙ | ๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ | สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖๙. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายลำห้วยลึก บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๙ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗๐. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายข้างวัดป่า หนองม่วง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วง | ๖๘,๐๐๐.๐๐ | ๖๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๒ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗๑. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัด บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕ | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๔๙,๕๐๐.๐๐ | ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗๒. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะวันออก บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘ | ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ | ๔๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗๓. | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองตะคร้อ หมู่ที่ ๓ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗๔. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน บ้านปราสาทอำนวย หมู่ที่ ๑๑ | ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗๕. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายลำห้วยลึก บ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ | ๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๙๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗๖. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองบวบ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ | ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗๗. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก แยกซอยโนนจิวถึงลำห้วยลึก บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๙ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | ๓๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗๘. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายง บ้านโปลงตึกพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ | ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๔,๕๐๐.๐๐ | ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|
| ๗๙. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปราสาทอำนาจ หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘๐. | ก่อสร้างบล็อกคอนกรีตบริเวณลำห้วยลึก บ้านฝ้ายหมู่ที่ ๑ | ๑๓๗,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ | ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘๑. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านหนองม่วงหมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔ | ๓๔,๐๐๐.๐๐ | ๓๔,๐๐๐.๐๐ | ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๓ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘๒. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคลองก้านเหลือง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๙ | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘๓. | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ซอยนาง ปรีดา บ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖ | ๕๑,๐๐๐.๐๐ | ๕๑,๐๐๐.๐๐ | ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘๔. | ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๙ | ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ | ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘๕. | ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านปราสาทอำนาจ หมู่ที่ ๑๑ | ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๙,๐๐๐.๐๐ | ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘๖. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายหนองคราม บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๙ | ๘๒,๐๐๐.๐๐ | ๘๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘๗. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาป๋ม บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘๘. | ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายหนองม่วง บ้านโป่งตึกพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ | ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘๙. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธีระยุทธ บ้านหนองย่างหมู หมู่ที่ ๔ | ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙๐. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายโคกปราสาท - โรงปุ๋ย บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙๑. | ปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายสมใจ บ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖ | ๘๗,๐๐๐.๐๐ | ๘๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๘ กันยายน ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙๒. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑ เชื่อม บ้านหนองสาม หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|
| ๙๓. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระทะ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๒ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๙๙,๕๐๐.๐๐ | ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙๔. | ชุดคลองส่งน้ำ หนองเสือปลา-หนองเกตุ พร้อมลงหินคลุก บ้านโปลงตึกพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ | ๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ | ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙๕. | ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ไฟฟ้าส่อง สว่างในพื้นที่บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๕ | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙๖. | กีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙๗. | อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ในเขตตำบล เมืองฝ้าย | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙๘. | สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยา เสพติดบ้านหนองย่างหมู | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙๙. | สนับสนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๐๐. | จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสงกรานต์ชุมชนสัมพันธ์ด้านยา เสพติดบ้านโคกปราสาท | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๐๑. | ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๐๒. | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๐๓. | ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๐๔. | ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองฝ้าย | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |

- ปัญหาอุปสรรค

.....ไม่มี.....
.....

- ข้อเสนอแนะ

.....ไม่มี.....
.....